

NATIONAL WATER COMPANY

شركة المياه الوطنية

Project Name\

Consultant\

Contractor\



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تنظي - عمالي - إدارة مشاريع

المشروع/ تلال الغروب

الإستشاري/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

Work Inspection Request (WIR)

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

(WIR) طلب تفتيش أعمال

S. No.:

Description of Works وصف الأعمال	اعمال حفر وترميل وتمديد والشريط تحذيري لخط الري في منطقة الحدائق رقم 03	

Inspection Date تاريخ الفحص		Time الوقت		Location المكان	BLOCK 03	Other غير ذلك
Line No. رقم الخط		Quarter الربع	الأمن فواز	Street الشارع	BED B03-03	
From MH/ Station من مطبق أو محطة	POINT 752	To MH/ Station إلى مطبق أو محطة		POINT 875		
BoQ No. رقم بند جدول الكميات		Shop Drawing No. رقم المخطط التنفيذي				
Copy of Approved Shop drawings Is Attached مرفق نسخة من المخطط التنفيذي المعتمد	Yes ☒	No ☐	Not Applicable N/A ☐	PTW Reference No. رقم تصريح العمل المعتمد		
Copy of Related Specifications is Attached مرفق نسخة من المواصفات ذات العلاقة بالعمل المطلوب	Yes ☒	No ☐	Not Applicable N/A ☐	Method Statement Reference No. رقم آلية التنفيذ المعتمدة		
Inspection/ Acceptance Checklist is Attached مرفق لائحة فحص وتفتيش/ قبول	Yes ☒	No ☐	Not Applicable N/A ☐	Material Forms Reference Nos. رقم نماذج المواد المعتمدة	MAT No. _____	MIR No. _____

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings

نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد وحسب المخططات المعتمدة

Contractor's QA/QC Engineer مهندس المقاول لضبط الجودة	Signature & Date التوقيع و التاريخ
Issued by Contractor Representative ممثل المقاول	Name الإسم
	Signature & Date التوقيع و التاريخ
Received Supervising Consultant Representative ممثل الإستشاري المشرف	Name الإسم
	Signature & Date التوقيع و التاريخ

Supervising Consultant's Inspection comments (Site Inspector) ملاحظات فحص وتفتيش الإستشاري المشرف (مراقب الموقع)

Name الاسم	Signature & Date التوقيع و التاريخ
---------------	---------------------------------------

☒	Approved يعتمد	☐	Rejected مرفوض
-------------------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------

Resident Engineer Comments ملاحظات المهندس المقيم	
--	--

Name: الإسم:	Signature: التوقيع:	Date: التاريخ:
-----------------	------------------------	-------------------

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.

إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته اتجاه مطابقة متطلبات العقد

NATIONAL WATER COMPANY

شركة المياه الوطنية

Project Name\

المشروع/ تلال الغروب

Consultant\

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تنفيذ - إدارة مشاريع

الإستشاري/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

Contractor\

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

Backfilling to Pipe Trenches - Compaction Test Results & Checklist

اختبار دك الطبقات و لائحة تحقق

S. No.:

To	إلى	From	من	District/ Area	الامير فواز	الحي
Station محطة	POINT 752	Station محطة	POINT 875	Street	BED B03-03	الشارع
				Main or Sub		رئيسي أو فرعي
Drawing No.	BLOCK 03			line رقم المخطط	BED B03-03	الخط
Total Layers		Layer No. عدد الطبقات	رقم الطبقة	Permit No.		رقم التصريح
Test Location	X=	Layer Depth مكان الفحص	سمائة الطبقة	Test Date		تاريخ الفحص
	Y=		نسبة الدك المقبولة 90%	Test Method		طريقة الإختبار

Checklist	YES	NO	N/A
Pipe surround extends to 300mm above top of pipe and has been hand compacted هل تم تغليف المواسير بارتفاع 30سم فوق قمة المواسير ودكها يدوياً	☒	☐	☐
Backfill materials free of debris هل مواد الدفان خالية من المخلفات و الصخور الكبيرة	☒	☐	☐
Backfill materials are selected from excavated trenches and passed 75mm sieve (Visual) مواد الدفان ناتجة من حفريات الخنادق و مغريلة بحيث تمر من غربال ذات فتحة بقياس 75مم (بصرياً)	☒	☐	☐
For deep trenches (where depth of backfill between top of surround and top of road sub-base is more than 900mm), backfill has been placed in 300mm layers هل تم دك الردم بطبقات 30سم للخنادق التي يزيد عمق الردم فوق التغليف عن 90 سم	☐	☐	☒
For the last 900 mm below asphalt layers or for shallow trenches (where depth of backfill between top of surround and top of road sub-base is less than 900mm), backfill has been placed in 200mm layers 3 nos. and 150mm sub-base layer 2 nos. هل تم دك الردم لثلاث طبقات بسماكة 20سم لكل منها و طبقتين أساس الطريق بسماكة 150مم لآخر 900مم تحت طبقات الأسفلت أو للخنادق التي لا يزيد عمق الردم فوق التغليف عن 90 سم	☐	☐	☒
Each layer of backfill has been tested for compaction (1 test per 100m ²) and the test results are not less than 100% in Main Roads & 95% in Local Roads (results attached) هل تم إختبار نسبة الدك لكل طبقة (بعدل إختبار لكل 100م ²) وان نتائج الاختبارات حققت نسبة لا تقل عن 100% في الطرق الرئيسية وعن 95% في الطرق الفرعية (مع إرفاق النتائج)	☐	☐	☒
Final layer of backfill (underside of road construction) is clean and level هل طبقة الردم الاخيرة قبل طبقة الأسفلت نظيفة ومستوية	☐	☐	☒

Test Results

نتائج الفحوصات

Laboratory Name:	اسم المختبر					ملاحظات	
Sample No.	عينة رقم	1	2	3	4	5	Remarks
Sample Density:	كثافة العينة						
Optimum Moisture:	الرطوبة المثلى						
Wet Density:	الكثافة الرطبة						
Dry Density:	الكثافة الجافة						
Moisture %:	الرطوبة						
Compaction %:	نسبة الدك %						
Final Result	ناجح	☐	☐	☐	☐	☐	النتيجة النهائية
Comments	ملاحظات						

ACCEPTED BY:

Name

Signature & Date

معتمدة من قبل

الاسم

التوقيع والتاريخ

Contractor Representative

Consultant Inspector

Consultant Resident Engineer


المهندس المقيم للإستشاري

المملكة العربية السعودية
إمارة جدة
الإدارة العامة للإشراف والتفتيش


المطور / شركة سافى السامرية



الاستشاري العام / الابنية للاستشارات الهندسية



الاستشاري / مكتب رمك للاستشارات الهندسية



المقاول / شركة طرق الرياض للمقاولات



المفتاح

Description	Sample	QU
EXISTING PIPE Ø 75 mm (HDPE)	—	0
PIPE Ø 50 mm (HDPE)	—	992.07
Valve 50mm	⚡	15
COUPLING 50mm		4
END-CAP		11
TI-IN	○	6
ELB-45		10
ELB-90		1

المخطط التنفيذي لشبكة الري
تلال الغروب - مدينة جدة

P.N: 1 IRRIGATION NETWORK

